

**รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา**

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามแนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพ วิธีการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองโดยลดการใช้สารเคมี ฯลฯ การสืบสานและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์	330,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตรสำนักปลัด	ม.ค.-ส.ค. 2568			✓	0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สธ.) ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	30,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตรสำนักปลัด	มี.ค. 2568	✓			0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปากช่อง จำนวน 3 ศูนย์ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าเช่าสถานที่ศึกษาดูงาน ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-ส.ค. 2568			✓	0.00	
2	โครงการส่งเสริมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ปากช่อง จำนวน 3 ศูนย์	327,120	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค.-ส.ค. 2568			✓	0.00	
3	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปากช่อง จำนวน 3 ศูนย์	815,850	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ต.ค.2567 - ก.ย.2568		✓		308,466.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยจัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 6 แห่ง	4,547,200	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	พ.ย.2567 - ต.ค.2568		✓		2,086,992.00	
5	โครงการค่าใช้จ่ายตามแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การประชุม กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ส่งเสริมอบรม ให้ความรู้ กับเยาวชนที่มีการรวมกลุ่มในตำบล และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ม.ค.-ส.ค. 2568			✓	0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการทำเกษตรทั้งด้านการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลผลิต การจัดจำหน่าย ตลอดจนการจัดทำแปลงสาธิตแปลงทดลองด้านการเกษตรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	30,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตรสำนักปลัด	ม.ค.-ส.ค. 2568			✓	0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด	เม.ย. 2568	✓			14,000.00	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568	✓			14,265.00	
3	โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปากช่อง OSCC	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาใน 4 ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1) ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2) การค้ามนุษย์ 3) แรงงานเด็ก 4) การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด	มี.ค. 2568	✓			13,170.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการส่งเสริมการลงทุนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	

กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพยาเสพติด
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	

กลยุทธ์ที่ 6 ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	

กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	
2	โครงการนโยบายของรัฐ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	50,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 6 ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	60,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มี.ค. - ก.ย. 2568		✓		23,400	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา เหยี่ยว ไบโตะเบียนประวัติและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	270,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เม.ย. 2568	✓			193,450.00	
3	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดกิจกรรมป้องกันโรค การเฝ้าระวัง การควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	ค่าจ้างบริการเอกชนหรือบุคคล เอกชนหรือบุคคล ธรรมดาทำหมันสัตว์เพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์ ค่าจ้างฉีดวัคซีน ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดาทำหมันสัตว์เพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์ ค่าจ้างฉีดวัคซีน ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	60,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	พ.ย.2567 - ส.ค. 2568			✓	0.00	

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (คุ่มหนองพิกทอง-ม.6) หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมไปถึงชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด	305,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บริเวณเส้นเชื่อมระหว่างซอย) หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43 เมตร จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร จุดที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร ระยะทางรวม 143 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร	300,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. 2568	✓			296,400	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านนายคำภา-คุ้มป่าอ้งุ่น) หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 185 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร	494,000	ต.ปากซ่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยภูน้ำอ้อม) หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร	448,000	ต.ปากซ่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ต่อจากถนนลาดยาง (คุ้มเขาแคบ)-เขตเทศบาล) หมู่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 116 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร	368,000	ต.ปากซ่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยเลียบก้าแพงกอง วัคซิ่น-วัดเกาะ) หมู่ที่ 17	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาวรวม 194 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 873 ตารางเมตร	500,000	ต.ปากซ่อง	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. 2568	✓			490,000	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (คุ่มเกาะแก้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณคุ่มเกาะแก้ว ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาวรวม 148 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 814 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณบ้านนางบังอร) หมู่ที่ 13	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 103 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุก ไม่น้อยกว่า 309 ตารางเมตร	35,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
9	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 13	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางลาดยาง ผิวจราจร แบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 380 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยาง ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร	388,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 16	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 101 เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
11	โครงการก่อสร้างระบบประปา (คุ่มบ้านนางบุญชูแมลงทับ) หมู่ที่ 1	เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. และเทศบาลนครปากช่องและทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งท่อถังประปาทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร	437,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. 2568	✓			435,000	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
12	โครงการขยายเขตประปา/ปรับปรุงประปา (บริเวณบ้านนางเบญจมา) หมู่ที่ 2	ติดตั้งท่อถึงประปาทรงแชมเปญู ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ ขนาดท่อ HDPE 1-1/4" 40 มม. พร้อมขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาดท่อ PE เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. PN6 ระยะทาง 180 เมตร ประสานท่อเข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน	307,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. 2568	✓			305,000	
13	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในที่ทำการ อบต.ปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 150 เมตร และ กว้าง 15 เมตร ยาว 36 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,665 ตารางเมตร	555,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
14	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	499,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
15	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (ซอยตาเนียง) หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูทับถนน ค.ส.ล. ด้วยผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 290 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,015 ตารางเมตร	369,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
16	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร แบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,330 ตารางเมตร	462,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. 2568	✓			462,000	
17	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเส้นกลางบ้าน (คุ้มลำไบดก) หมู่ที่ 15	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร แบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร	438,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. 2568	✓			438,000	
18	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยปูผิวจราจรลาดยางแบบ Asphalt Concrete ทับถนน ค.ส.ล. เดิม (บริเวณซอยป่าไม้ 3) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 170 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาดตะแกรงเหล็กทรงระบายน้ำ	368,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. 2568	✓			365,000	
19	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (ซอย 8 กระรัต) หมู่ที่ 18	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphalt Concrete ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 50 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 133 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 782 ตารางเมตร	240,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. 2568	✓			239,000	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
20	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 20	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร แบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร	496,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
21	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (บริเวณปากทางถึงสามแยกผู้ใหญ่เก่า) หมู่ที่ 19	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร	495,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	เม.ย-มิ.ย. 2568	✓			495,000	
22	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (ซอยบ้านพอกุล) หมู่ที่ 21	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 276 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตารางเมตร	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
23	โครงการขยายเขต/ปรับปรุงประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22	ทำการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ทำการชุดพร้อมฝังกลบวางท่อ PE เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. PN6 พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับระบบเดิม เป็นระยะทางประมาณ 2,950 เมตร	418,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. 2568	✓			415,000	
24	โครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถโดยต่อเติมอาคารที่จอดรถหลังเก่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารที่จอดรถหลังเก่าภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะค่า นครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง (บ้านนาย สรรรถชัย) หมู่ที่ 1	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง ประมาณ 350 เมตร	45,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
2	โครงการขยายเขต ประปาภูมิภาค ซ.15 หมู่ที่ 3	ขยายเขตประปาภูมิภาค ระยะทาง ประมาณ 200 เมตร	200,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
3	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ฯ (บริเวณ ม.4 เชื่อม ปางอโศก) หมู่ที่ 4	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร	500,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำฯ (ซอยวัดดวงดี) หมู่ที่ 4	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ ระยะทาง ประมาณ 300 เมตร	70,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง (ซอยวัดดวง ดี) หมู่ที่ 4	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง ประมาณ 300 เมตร	40,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง (ซอยบ้านลุง ไสว) หมู่ที่ 5	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง ประมาณ 800 เมตร	55,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ซอยโอโซน ซอย1 บ้านนางเต่า) หมู่ที่ 5	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ 350 เมตร	70,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ซอยนายนาค) หมู่ที่ 5	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ระยะทางประมาณ 280 เมตร	30,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง (เส้นเชื่อมหนองสอง) หมู่ที่ 5	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทางประมาณ 100 เมตร	20,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณแลนด์บริช-ฮอเลียปาร์ค) หมู่ที่ 5	ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 kVA 1 เฟส (Single Phase) พร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง เป็นระยะทางประมาณ 1,100 เมตร	310,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง (ซอยกำนันประชา ซอย 1,2,3,4) หมู่ที่ 5	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทางประมาณ 300 เมตร	50,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
12	โครงการติดตั้งคอมไฟถนนส่องสว่างข้างทาง (บริเวณเส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 5	ติดตั้งคอมไฟถนนส่องสว่างข้างทาง ระยะทางประมาณ 350 เมตร	30,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (บริเวณศาลเจ้าพ่อ) หมู่ที่ 7	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ 100 เมตร	35,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ภูน้ำอ้อม) หมู่ที่ 7	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ 200 เมตร	75,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
15	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง จุดที่ 1.บริเวณกลุ่มบ้านนางแจ่ม เป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร จุดที่ 2.บริเวณกลุ่มบ้านนางวันเพ็ญ เป็นระยะทางประมาณ 220 เมตร จุดที่ 3.บริเวณกลุ่มบ้านนายสนธิยา เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร	170,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
16	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอยบ้านนางปราณี) หมู่ที่ 8	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ 400 เมตร	130,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
17	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 8	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ บริเวณกลุ่มบ้านนายเทศ เป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร	130,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างซอยบุญนิศา หมู่ที่ 9	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ 200 เมตร	30,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ช.พรมไพร) หมู่ที่ 12	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ 550 เมตร	70,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ (ซอยย่าไพร) หมู่ที่ 12	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ ระยะทางประมาณ 400 เมตร	130,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
21	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทั่วหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จุดที่ 1. เส้นหลักปาสักเชื่อมบ้านหนองสรวง เป็นระยะทางประมาณ 450 เมตร จุดที่ 2. เส้นหลักหน้าภูธนดิษ เป็นระยะทางประมาณ 350 เมตร จุดที่ 3. เส้นหลักปากทางคุ้มสังคมใหม่ เป็นระยะทางประมาณ 120 เมตร	110,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ (คุ้มบ้านนายเทศ) หมู่ที่ 15	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ ระยะทางประมาณ 350 เมตร	100,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
23	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 15	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณเส้นหลักเชื่อม ม.20 บ้านไทยเจริญ เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร	30,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
24	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 18	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง จุดที่ 1.ช.8 กะรัต 1 เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร จุดที่ 2.ช.8 กะรัต 2 เป็นระยะทางประมาณ 40 เมตร จุดที่ 3.ช.8 กะรัต 3 เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร	70,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ซอย 5) หมู่ที่ 18	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ 150 เมตร	20,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
26	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (ซอยบ้านนางบุญล้อม) หมู่ที่ 20	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ 300 เมตร	30,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
27	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (แยกบ้านยายทร-บ้านตาผิน) หมู่ที่ 20	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ 170 เมตร	40,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	
28	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 21	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง จุดที่ 1.เส้นกลางบ้านเป็นระยะทางประมาณ 350 เมตร จุดที่ 2.กลุ่มบ้านผู้ใหญ่เป็นระยะทางประมาณ 120 เมตร	95,000	ต.ปากช่อง	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงอาหาร ค่าของรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สมุด หนังสือ ดินสอ ปากกา เสื้อผ้า และอื่นๆ	200,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ม.ค. 2568	✓			0.00	
2	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่ากรรมการ ค่าสถานที่ ค่าเงินรางวัล การแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอุปกรณ์จัดทำสนามแข่งขันกีฬา ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	45,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ม.ค. - มิ.ย. 2568			✓	0.00	

กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพยาเสพติด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ปากช่อง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่ากรรมการ ค่าสถานที่ ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอุปกรณ์จัดทำสนามแข่งขันกีฬา ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	350,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	มี.ค. 2568	✓			350,000	
2	โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม และส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาสากลทุกระดับที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ส่งตัวแทน เด็ก หรือเยาวชน หรือ ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการนั้น เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และอื่นๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถจ่ายได้ ฯลฯ และเพื่อส่งเสริมโครงการที่มีการขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสากลในทุกระดับ	50,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ม.ค. - พ.ค. 2568			✓	0.00	

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการวันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการวันสำคัญของชาติ และจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญของชาติ คือวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฯ	200,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	พ.ย. - ธ.ค. 2567	✓			0.00	
2	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียงในการจัดงาน ค่าไฟประดับสถานที่ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	300,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	พ.ย. 2567	✓			300,000	
3	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าจัดทำเวที ค่าตกแต่งเวที ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ค่าน้ำอบ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	300,000	ต.ปากช่อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เม.ย. 2568			✓	0.00	
4	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลปากช่อง ค่าจ้างเหมา ค่าประดับตกแต่งขบวนรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและของดีตำบลปากช่อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตร สำนักปลัด	พ.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบลปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบลปากช่อง	400,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	
2	โครงการฝึกอบรมพนักงานและสมาชิกสภา อบต. ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.ปากช่อง ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	
3	โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาด้านกฎหมายท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และบุคคลทั่วไปในตำบลปากช่อง และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และบุคคลทั่วไปในตำบลปากช่อง และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	25,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	
5	โครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ทั้งการอบรม สัมมนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	500,000	ต.ปากช่อง	งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากช่อง	40,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตร สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	

กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	500,000	ต.ปากช่อง	กองคลัง	ต.ค.2567 - ก.ย. 2568		✓		63,008.00	
2	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การอบรม การให้ความรู้ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นๆ	25,000	ต.ปากช่อง	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แก่เด็ก หรือเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รู้จักวิธีการช่วยเหลือตนเองหรือเอาชีวิตรอดในกรณีประสบภัยทางน้ำหรือการจมน้ำ	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ก.พ. 2568	✓			20,153.00	
2	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่างๆ อาทิ ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ฯลฯ	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประชาชน เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ก.พ. 2568	✓			14,153.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการเพิ่มศักยภาพอปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	
5	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประชาชน หรือเยาวชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ ให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ม.ค. 2568	✓			26,595.00	
6	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR (Cardiopulmonary Resuscitation)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รู้จักทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การก่อเหตุร้ายในพื้นที่ตำบลปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แก่โรงเรียน วัด ศพด. สถานที่ราชการ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบฯ เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยจากสถานการณ์การก่อเหตุร้าย	30,000	ต.ปากช่อง	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	5,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	
2	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวมในตำบลปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	15,000	ต.ปากช่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ส.ค. 2568	✓			12,840.00	

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การบวชต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก การฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	30,000	ต.ปากช่อง	งานการเกษตรสำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. 2568			✓	0.00	