

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามแนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพ วิธีทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองโดยลดการใช้สารเคมี ฯลฯ การสืบสานและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปี หลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์	500,000	16,921		✓	25 ก.ค.66	25 ก.ค.66	ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว, ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ปากช่อง เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบ
กำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
1	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น การ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สธ.) ฯลฯ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	17,464.22		✓	28 ก.พ.66	28 ก.พ.66	งานส่งเสริมการเกษตร ดำเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ เจ้าหน้าที่ อบต.ปากช่อง ,ผู้นำหมู่บ้านตำบลปากช่อง จำนวน 22 หมู่บ้าน และ โรงเรียนในพื้นที่ ตำบลปากช่อง จำนวน 6 โรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากช่อง จำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าเข้าสถานที่ศึกษาดูงาน ฯลฯ	50,000	-		✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง (รายได้ 25,500.-บาท อุดหนุน 107,100.-บาท)	132,600	126,582.00		✓	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	กองการศึกษาฯดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง (รายได้ 25,500.-บาท อุดหนุน 107,100.-บาท)	88,140	61,020.00		✓	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	กองการศึกษาดำเนินการจ่ายค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง จำนวน 3 แห่ง ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน	401,310	498,564.00		✓	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	มีอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากช่อง จำนวน 3 แห่ง
5	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จำนวน 6 แห่ง จัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำทองกลาง โรงเรียนบ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว และโรงเรียนวัดบันไคมา ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน	4,208,400	4,192,636.00		✓	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จำนวน 6 แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาดแผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการทำเกษตรทั้งด้านการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลผลิต การจัดจำหน่าย ตลอดจนการจัดทำแปลงสาธิต แปลงทดลองด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯลฯ	30,000	11,124.22		✓	28 มี.ค.66	28 มี.ค.66	งานส่งเสริมการเกษตร ดำเนิน กิจกรรมที่ 1 โครงการฝึกอบรมการสร้างและการใช้ ชุดควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะต้นทุนต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด หมู่ที่ 15

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการค่าใช้จ่ายตามแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยมีการประชุม กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ส่งเสริม อบรม ให้ความรู้ กับเยาวชนที่มีการรวมกลุ่มในตำบล และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	-	✓		-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	-	✓		-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	9,850.00		✓	21 มี.ค.66	21 มี.ค.66	งานสวัสดิการสังคมดำเนินโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 โครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชปลอดภัย โดยมีนายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นประธานโครงการฯ ณ บ้านไร่แสนสุข บ้านปางอโศก
4	โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปากช่อง OSCC	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาใน 4 ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1) ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2) การค้ามนุษย์ 3) แรงงานเด็ก 4) การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,000	24,570.00		✓	28 ส.ค.66	28 ส.ค.66	งานสวัสดิการสังคมดำเนินโครงการฯ กิจกรรม อบรมรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณพ่อคุณแม่วัยใส) โดยมีคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
5	โครงการส่งเสริมการลงทุนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	50,000	12,715.00		✓	11 ก.ค.66	11 ก.ค.66	งานสวัสดิการสังคมดำเนินโครงการฯ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพประกอบอาหาร (หมูสะเต๊ะ) สร้างรายได้เสริม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนและเป็นช่องทางเลือกในการต่อยอดจากอาหารทั่วไปเพื่อการสร้างอาชีพในการประกอบอาหารสร้างรายได้เสริม องค์กรการบริหารส่วนตำบลปากช่อง

กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพยาเสพติด

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	50,000	18,825.00		✓	8 มี.ค.66	8 มี.ค.66	งานสวัสดิการสังคมดำเนินโครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กลยุทธ์ที่ 6 ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	-	✓		-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	-	✓		-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ที่ได้รับความสะดวกโดยช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561	500,000	-	✓		-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 6 ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8,500 ตัว โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	51,000	16,785.00		✓	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการให้ผสม แต่ 'ละ หมู' บ้า นดำเนินการสำรวจข้อมูล
2	โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	48,800.00		✓	14 มี.ค.66	14 มี.ค.66	กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัข และแมว ลดปัญหาสุนัขจรจัด ลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า และลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลปากช่อง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระจกฉีดยา เข็มฉีดยา เหยียบู ใบทะเบียนประวัติ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	200,000	194,945.00		✓	31 ม.ค.66	31 ม.ค.66	กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัคร ประจำหมู่บ้าน สสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลปากช่องพื้นที่ 22 หมู่บ้าน จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
4	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการการอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	100,000	28,800.00		✓	1 พ.ค.66	30 ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการฯ เพื่อควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) เพื่อทำการตรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมทั้งพ่นหมอกควัน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
5	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง	100,000	-	✓				ไม่ได้ดำเนินการ

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	200,000	15,873.00		✓	30 พ.ค.66	31 พ.ค.66	กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการฯ 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร ตรวจการอนุญาต/การแจ้งประกอบกิจการ 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยการจัดอบรมตามประกาศกระทรวงฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
1	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนและบริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองกลาง	300,000	299,000.00		✓	4 ก.ค.66	1 ก.ย.66	ซ่อมแซมและปรับปรุง เช่น อาคารเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร และบริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองกลาง สังกัดอบต.ปากช่อง

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ซอยนายสมศักดิ์) หมู่ที่ 10 บ้านหนองกะโถว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	370,000	368,000.00		✓	28 ม.ค.66	27 เม.ย.66	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม. 01-202 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (บริเวณ ซอยบ้านรองต้ม) หมู่ที่ 5 บ้านหนอง มะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	361,000	360,000.00		✓	28 ม.ค.66	27 เม.ย.66	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ไม่น้อย กว่า 600 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ มาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.01-201 รวมป้าย ชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่ กำหนด
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้าน นางสมใจ) หมู่ที่ 3 บ้านโป่งประทุน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	258,000	257,000.00		✓	7 ก.ค.66	4 ต.ค.66	ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ไม่น้อย กว่า 456 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่ พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับ แน่น ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. นม.01-201 รวมป้ายชั่วคราวและป้าย โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (คุ้ม หนองผักทองถึงหมู่ 20) หมู่ที่ 2 บ้าน หนองผักเสน ตำบลปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	199,000	198,000.00		✓	1 เม.ย.66	30 พ.ค.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการ ตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยนางประเทือง) หมู่ที่ 15 บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	320,000	318,000.00		✓	20 ม.ค.66	20 มี.ค.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete จำนวน 2 จุด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 100 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยบ้านนางอนงค์) หมู่ที่ 15 บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	776,000	590,000.00		✓	8 ก.ค.66	5 ก.ย.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 440 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยบ้านลุงไพศาล) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	300,000	299,000.00		✓	1 เม.ย.66	30 พ.ค.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอย ป่าไม้ 5) หมู่ที่ 18 บ้านตลาด น้อยหน้า ตำบลปากช่อง อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา	131,000	130,500.00		✓	12 เม.ย.66	17 มิ.ย.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการ ตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอย ลุงไสว) หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	290,000	264,000.00		✓	20 ม.ค.66	20 มี.ค.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 640 ตร. เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้าย โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอย เลียบกำแพงกองวัคชิน-วัดเกาะ) หมู่ ที่ 17 บ้านสะพานดำ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	300,000	298,000.00		✓	20 ม.ค.66	20 มี.ค.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 675 ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้าย โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ต่อจากถนนลาดยาง (คุ้มเขาแคบ) - เขตเทศบาล) หมู่ที่ 10 บ้านหนองกะโถวา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	498,000	495,000.00		✓	20 ม.ค.66	20 มี.ค.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 188 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,128 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
12	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บริเวณเส้นเชื่อมระหว่างซอย) หมู่ที่ 3 บ้านโป่งประทุน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	312,000	310,000.00		✓	16 ก.พ.66	16 เม.ย.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 180 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านนางเหมือน เชื่อม หมู่ 8) หมู่ที่ 21 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	498,000	495,000.00		✓	16 ก.พ.66	16 เม.ย.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 257 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,028 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้าน นายคำภา - คุ่มป่าอ้งุ่น) หมู่ที่ 6 บ้าน หนองอีเหลอ ตำบลปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	500,000	496,000.00		✓	1 เม.ย.66	30 พ.ค.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 220 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง ชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและ ป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (เส้น กลางบ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านหนองผักเสี้ยน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	418,000	416,000.00		✓	1 เม.ย.66	30 พ.ค.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 840 ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้าย โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอย ภูน้ำอ้อม) หมู่ที่ 7 บ้านลำทองกลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	451,000	450,000.00		✓	2 มิ.ย.66	31 ก.ค.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 170 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง ชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและ ป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
17	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อม วางท่อ (ซอยบ้านนายคาน)หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	334,000	302,000.00		✓	20 ม.ค.66	20 มี.ค.66	ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 750 ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายชั่วคราวและป้าย โครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
18	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ซอย บ้านลุงไพศาล) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตา แก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	179,000	178,500.00		✓	21 ก.พ.66	21 เม.ย.66	ทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ก่อสร้างตาม แบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม. 01-103 รวม ป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
19	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เข้า บ้านยายแจ่ม) หมู่ที่ 1 บ้านคลองตา ลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	145,000	144,500.00		✓	21 ก.พ.66	21 เม.ย.66	ทำการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาวรวม 275 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนหิน คลุกไม่น้อยกว่า 1,045 ตารางเมตร ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม. 01-106 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
20	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บริเวณบ้านนางสมปอง-บ้านนายประเสริฐ) หมู่ที่ 13 บ้านหนองสรวง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	380,000	379,000.00		✓	21 ก.พ.66	21 เม.ย.66	ทำการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลูกบาศก์เมตร เกรดปรับเกลี่ย บดทับ แน่นเรียบเรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม. 01-106 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ต่อจากบ้านนายสรราช หมู่ที่ 1 บ้านคลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	141,000	140,500.00		✓	21 ก.พ.66	21 เม.ย.66	ทำการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม. 01-106 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
22	โครงการก่อสร้างระบบประปา (คุ่มบุญเหลือฟาร์ม) หมู่ที่ 6 บ้าน หนองอีเหลอ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	439,000	438,000.00		✓	2 มิ.ย.66	31 ก.ค.66	ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อปลอก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 พร้อมลงท่อกรูและท่อกรองน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC (เฉลี่ยความลึก 43-80 เมตร) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01 และทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งท่อถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน และติดตั้งประตุน้ำเหล็กบอลลวาล์วชนิดมือหมุน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ กรมการปกครอง เลขที่ ท 5-07 พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งประตุน้ำบอลวาล์ว PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และทำการขุดพร้อมฝังกลบ รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
23	โครงการก่อสร้างระบบประปา (บริเวณบ้านป่ากล้วย) หมู่ที่ 1 บ้านคลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	446,000	445,000.00		✓	2 มิ.ย.66	31 ก.ค.66	ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อปลอก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 พร้อมลงท่อกรูและท่อกรองน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC (เฉลี่ยความลึก 43-80 เมตร) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01 และทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งหอดังประปา ทรงแชมแปญ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน และติดตั้งประตุน้ำเหล็กบอลวาล์วชนิดมือหมุน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ กรมการปกครอง เลขที่ ท 5-07 พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งประตุน้ำบอลวาล์ว PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และทำการชุดพร้อมฝังกลบ รวมป้ายชั่วคราว และป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
24	โครงการก่อสร้างระบบประปา (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 12 บ้าน หนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	453,000	452,000.00		✓	14 มิ.ย.66	18 ส.ค.66	ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อปลอก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 พร้อมลงท่อกรูและท่อกรองน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC (เฉลี่ยความลึก 43-80 เมตร) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01 และทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งท่อถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน และติดตั้งประตุน้ำเหล็กบอรวาล์วชนิดมือหมุน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ กรมการปกครอง เลขที่ ท 5-07 พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งประตุน้ำบอรวาล์ว PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และทำการชุดพร้อมฝังกลบ รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
25	โครงการก่อสร้างระบบประปา (หนองยางเหนือ) หมู่ที่ 22 บ้านหนองยาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	446,000	444,000.00		✓	1 เม.ย.66	30 พ.ค.66	ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อปลอก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 พร้อมลงท่อกรูและท่อกรองน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC (เฉลี่ยความลึก 43-80 เมตร) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และเทคอนกรีตปากบ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบ กสช.ยธ. ที่ 08-01 และทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งท่อถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน และติดตั้งประตุน้ำเหล็กบอลวาล์วชนิดมือหมุน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ กรมการปกครอง เลขที่ ท 5-07 พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งประตุน้ำบอลวาล์ว PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และทำการขุดพร้อมฝังกลบ รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
26	โครงการก่อสร้างระบบประปา พร้อมขยายท่อเมน (ซอยนายยง ยุทธ-คุ้มบ้านต่ำ) หมู่ที่ 19 บ้าน โนนอารีย์ ตำบลปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	326,000	325,000.00		✓	1 เม.ย.66	30 พ.ค.66	ทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งท่อถัง ประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ กรมการปกครอง เลขที่ ท 5-07 ติดตั้งประตุน้ำเหล็กบอလာลวชนิดมือ หมุน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมประสานท่อ จี.เอส. เข้า กับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน พร้อมขยายเขต ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งประตุน้ำบอလာลว PVC ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และทำการชุด พร้อมฝังกลบ รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตาม แบบ ม/ฐ กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
27	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ไร้ทอสี-บ้านไม้งาม) หมู่ที่ 12 บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	500,000	495,000.00		✓	28 ม.ค.66	27 เม.ย.66	ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 23 เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก ก่อสร้างตาม แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.02-202 และชุดวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 91 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อชุดฝักกลบ และชุด วางบ่อพัก ค.ส.ล. ฝารางดิน พร้อมรางดิน ค.ส.ล. ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.02-101, 02-102 และ 02-305 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 16 บ้านซับ หวาย ตำบลปากช่อง อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา	277,000	276,000.00		✓	7 ก.ค.66	4 ต.ค.66	ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 57 เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก ก่อสร้างตาม แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.02-202 รวมป้ายชั่วคราว และป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
29	โครงการติดตั้งถังแชมเปญ (บริเวณคุ่มบ้านผู้ใหญ่บุญ) หมู่ที่ 14 บ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	293,000	292,000.00		✓	27 ม.ค.66	12 มี.ค.66	ทำการก่อสร้างฐานรากตามแบบที่กำหนด ติดตั้งท่อถังประปาทรง แชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อม ประสานท่อจี.เอส. เข้ากับตัวถัง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับท่อเมน และ ติดตั้งประตุน้ำเหล็กบอလာล์วชนิดมือหมุน ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ก่อสร้างตามแบบ ม/ฐ กรมการ ปกครองเลขที่ ท 5-07 พร้อมติดตั้งประตุน้ำบอလာล์ว PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และทำการชุดพร้อมฝักกลบ รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
30	โครงการวางท่อระบายน้ำ (ซอย 8) หมู่ที่ 17 บ้านสะพานดำ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	500,000	498,000.00		✓	24 ก.พ.66	5 พ.ค.66	ทำการขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 121 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อขุดฝังกลบ และขุดวางบ่อพัก ค.ส.ล. ฝารางตั้ง พร้อมรางตั้ง ค.ส.ล. ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.02-101, 02-102 และ 02-305 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
31	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 20 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านไทยเจริญ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	251,000	250,000.00		✓	7 ก.ค.66	4 ต.ค.66	ทำการขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 65 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อขุดฝังกลบ และขุดวางบ่อพัก ค.ส.ล.ฝารางตั้ง พร้อมรางตั้ง ค.ส.ล. ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.02-101, 02-102 และ 02-305 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
32	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (เส้นกลางบ้าน)หมู่ที่ 9 บ้านแก่นท้าว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	500,000	499,000.00		✓	7 ก.ค.66	4 ต.ค.66	ทำการขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 124 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อขุดฝังกลบ และขุดวางบ่อพัก ค.ส.ล. ฝารางตั้ง พร้อมรางตั้ง ค.ส.ล. ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม.02-101, 02-102 และ 02-305 รวมป้ายชั่วคราวและป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
33	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยรินญาฮิลล์) หมู่ที่ 10 บ้านหนองกะโถวา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	178,000	176,500.00		✓	21 ก.พ.66	21 เม.ย.66	ทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมแซมถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ.นม. 01-106 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
34	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (บริเวณบ้านนายสุบิน) หมู่ที่ 16 บ้านซับหวาย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	223,000	222,500.00		✓	12 เม.ย.66	17 มิ.ย.66	ทำการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 121 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 605 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด
35	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน)หมู่ที่ 14 บ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	231,000	230,000.00		✓	16 ก.พ.66	16 เม.ย.66	ทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-2-303 รวมป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ ที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงอาหาร ค่าของรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สมุด หนังสือ ดินสอ ปากกา เสื้อผ้า หรืออื่นๆ	94,000	164,247.92		✓	14 ม.ค.66	14 ม.ค.66	กองการศึกษาฯ ดำเนินโครงการฯ บริเวณสนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนการบริหารส่วนตำบลปากช่อง ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม โดยจัดให้มีกิจกรรมและของรางวัลสำหรับเด็กๆ

กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพยาเสพติด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ปากช่อง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่ากรรมการ ค่าสถานที่ ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอุปกรณ์จัดทำสนามแข่งขันกีฬา ฯลฯ และเป็นเจ้าภาพส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่มีหนังสือขอความร่วมมือมายังองค์กร พร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในตำบล อำเภอ จังหวัด ที่มีการแข่งขันและอื่นๆ	318,200	312,495.15		✓	23 มี.ค.66	26 มี.ค.66	กองการศึกษาฯ ดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ณ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสังเคราะห์)

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียงในการจัดงานไฟประดับสถานที่ และอื่นๆ	132,600	123,987.56		✓	27 พ.ย.66	27 พ.ย.66	กองการศึกษาฯ ดำเนินโครงการวันลอยกระทง บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า โดยจัดกิจกรรมประกวดกระทง และมีการแสดงจากเด็กๆ
2	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าจัดทำเวที ค่าตกแต่งเวที ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ค่าน้ำอบ และอื่นๆ	219,000	181,333.76		✓	13 เม.ย.66	13 เม.ย.66	กองการศึกษาฯ ดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาด้านกฎหมายท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และบุคคลทั่วไปในตำบล ปากช่อง และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	14,384.22		✓	31 มี.ค.66	31 มี.ค.66	งานนิติกรดำเนินการโครงการฯ ณ ห้องประชุม อบต. ผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การอบรม การให้ความรู้ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์	25,000	15,324.22		✓	24 ก.ค.66	24 ก.ค.66	งานนิติการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุม ม อบ ต . ผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาล เทศกาล	30,000	11,101.50		✓	29 ธ.ค.65 11 เม.ย.66	4 ม.ค.66 17 เม.ย. 66	งานป้องกันและบรรเทาฯดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ณ จุดบริการประชาชนมอเตอ์ถ่าน (หลังแหว)
2	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่เด็ก หรือเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รู้จักวิธีการช่วยเหลือตนเองหรือเอาชีวิตรอดในกรณีประสบภัยทางน้ำหรือการจมน้ำ	30,000	21,140.00		✓	24 มี.ค. 66	24 มี.ค. 66	งานป้องกันและบรรเทาฯดำเนินการโครงการ โดยผู้เข้าร่วมได้แก่นักเรียนสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 50 คน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
3	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม อุบัติเหตุ สารเคมีและวัตถุอันตราย ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามแบบแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	30,000	27,600.00		✓	29 พ.ค. 66	31 พ.ค. 66	งานป้องกันและบรรเทาฯ ดำเนินโครงการให้แก่ อปพร. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ	30,000	16,615.50		✓	24 ก.พ. 66	24 ก.พ. 66	งานป้องกันและบรรเทาฯ ดำเนินโครงการฯ โดยให้ความรู้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปากช่อง เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าเบื้องต้น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
5	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	30,000	20,290.00		✓	27 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินโครงการฯ เพื่อให้อปพร. ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
6	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประชาชน หรือเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ ให้ได้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นพื้นฐานและสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	30,000	29,175.00		✓	13 มิ.ย. 66	15 มิ.ย.66	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ดำเนินโครงการฯ ให้แก่ประชาชน ในเขตตำบลปากช่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
7	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR (Cardiopulmonary Resuscitation)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รู้จักทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง	30,000	29,175.00		✓	13 มิ.ย. 66	15 มิ.ย. 66	งานป้องกันและบรรเทาฯ ดำเนินโครงการให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปากช่อง เพื่อให้ความรู้ไปช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจกะทันหัน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวมในตำบลปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	10,900.00		✓	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการฯ ตลอดทั้งปีในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกลักลอบมาทิ้งในพื้นที่สาธารณะ ดูแลตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ ดูแลป้ายประกาศที่ติดตามถนนต่างๆ และเก็บขนขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลปากช่อง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
2	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม การอบรม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	50,000	8,840.00		✓	1 ก.ค. 66	31 ส.ค. 66	กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการฯ จัดตั้งธนาคารขยะในเขตพื้นที่ตำบลปากช่อง 22 หมู่บ้านแบะในสถานศึกษาในพื้นที่ 6 โรงเรียน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
					ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การบวชต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก การฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สธ.) ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	30,000	9,335.00		✓	28 มิ.ย. 66	28 มิ.ย. 66	งานส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการฯ ร่วมกับกิจกรรมปลูกสมุนไพร จำนวน 84 ชนิด ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากช่อง หมู่ที่ 15

ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

1. ในปีงบประมาณพ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มีการโอนย้ายบุคลากร เจ้าหน้าที่ ทำให้การประสานงานในการดำเนินงานล่าช้า
2. ในปีงบประมาณพ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อนำมาดำเนินโครงการ ทำให้เกิดการล่าช้าในการอนุมัติโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องควรให้เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลสำหรับโครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนได้รับทราบ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องควรจะดำเนินการประมาณราคาให้เป็นที่เพียงพอในแต่ละโครงการ